



7 Niveles + Rooftop




55 Unidades



1,648.13 m<sup>2</sup> de terreno



Calle Palm Spring 117  
Col. Versailles C.P. 48310  
Puerto Vallarta, Jalisco.



Etapas: Cimentación

Estatus: En tiempo

Se terminó con la construcción de pilas profundas y se comenzó con el proceso de cimentación superficial.



Nuestro proyecto de construcción es con base al sistema tradicional: estructura de acero y concreto, losas aligeradas y albañilería con muros de block como divisorios.

| TAREA                                | AVANCE | TAREA                | AVANCE | TAREA         | AVANCE |
|--------------------------------------|--------|----------------------|--------|---------------|--------|
| Preliminares                         | 100%   | Aires Acondicionados | 0%     | Herrería      | 0%     |
| Movimiento de tierras                | 80%    | Elevadores           | 0%     | Cocinas       | 0%     |
| Cimentación                          | 50%    | Albañilería          | 0%     | Áreas Comunes | 0%     |
| Estructura                           | 0%     | Impermeabilización   | 0%     | Pintura       | 0%     |
| Cisternas y Cárcamos                 | 0%     | Pisos                | 0%     | Limpieza fina | 0%     |
| Instalaciones Eléctricas             | 0%     | Tablaroca            | 0%     |               |        |
| Instalaciones Hidráulicas            | 0%     | Carpintería          | 0%     |               |        |
| Instalaciones especiales y seguridad | 0%     | Cancelería Aluminio  | 0%     |               |        |

ROMA  
ENCORE  
Residences

INICIO

MOVIMIENTO  
DE TIERRA

CIMENTACIÓN

OBRA NEGRA

ESTRUCTURA  
ALBAÑILERÍA  
INSTALACIONES

ACABADOS

CIERRE DE OBRA

FIN



